

## VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,

el. p.: [tekonomotarnyba@gmail.com](mailto:tekonomotarnyba@gmail.com).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

### INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ PROJEKTĄ NR. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0005 „TELŠIŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO KATEDROS, VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS PASTATŲ IR VYSKUPIJOS KURIJOS PASTATO SUTVARKYMAS“.

2020.08.26

Telšiai



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendina iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą Nr.05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005 „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“. Projektas pateiktas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

Projektu tvarkomi trys objektai:

#### **1. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra.**

Atsižvelgiant į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero tvarkybos darbų finansavimo galimybes, restauravimo darbai buvo vykdomi etapais. Šiuo projektu numatyta restauruoti katedros vargonus.

2018-04-13 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir dviejų altorių restauravimo darbus. Sutartis sudaryta atlikti I-o etapo darbus. Sutarties vertė – 594355,29 Eur. Darbų atlikimo terminas 2 metai (iki 2020-04-13).

2018-12-21 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir vargonų prospekto restauravimo II etapo darbus. Sutarties vertė – 474315,00 Eur. Darbų atlikimo terminas 20 mėnesių (iki 2020-08-20).

**I etapo darbai** – sienų, I aukšt. galerijos, prieangio patalpų, laiptinių skliautų, lipdybos grindų, metalinio galerijos aptvaro ir šviestuvų, medinių laiptų, II aukšto galerijos palangių, o taip pat sienų tapybos ant I aukšto presbiterijos skliauto, Švč. Mergelės Marijos ir didžiojo Šv. Antano Paduviečio altorių tvarkybos (restauravimo) darbai. Vargonų instrumentų bei vargonų prospekto (išskyrus dekorą elementus) tvarkybos (restauravimo) darbai.

**II etapo darbai** - polichrominio dekorą ant sienų, pagrindinės navos skliauto restauravimas atkuriant netektis, vargonų prospekto tvarkybos darbai, kurių metu restauruojamos architektūrinės dekorą, drožybos detalės ir elementai bei jie auksuojami.

**2019 m. lapkričio 13 d. atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo I ir II darbų etapuose numatyti tvarkybos darbai.** Dailės vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai priimti Restauravimo tarybos protokolais.

## VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,  
el. p.: [tekonomotarnyba@gmail.com](mailto:tekonomotarnyba@gmail.com).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

2018-01-25 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros **vargonų** restauravimo darbų rangos sutartis su VŠĮ „Vargonų paveldo centras“. Vargonų restauravimo sutarties vertė - 174963,75 Eur. Darbų atlikimo terminas 12 mėnesių. Buvo pasinaudota sutartyje numatyta galimybe pratęsti darbų atlikimo terminą 12 mėnesių. (iki 2020-01-24).

**2020 m. kovo 30 d. VŠĮ „Vargonų paveldo centras“ pateikė informaciją apie baigtus restauruoti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonus.**

### **2. Telšių Vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai);**

2018-02-14 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Kriautė“ atlikti „Telšių Vyskupijos kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus“. Sutarties vertė - 351419,52 Eur. (įskaitant atsisakomus ir reikalingus atlikti papildomus nenumatytus darbus). Darbų atlikimo terminas iki 2020-08-01.

2020 m. liepos 1 d. atlikti visi Telšių Vyskupijos vyskupų rūmų išorės tvarkybos darbai vykdyti pagal Tvarkomųjų (paveldosaugos) (remonto) darbų projektą.

Atliktas lauko laiptų remontas, rūšio sienų šiltinimas ir hidroizoliavimas, lauko lietaus nuotekų ir drenažo tinklų sutvarkymas, fasadų tvarkomieji statybos darbai, fasadų tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai.

Architektūrinių pokyčių neatlikta, išsaugota viskas kas buvo iki šiol.

Pastato rūšio dalyje atkurti (buvę užmūryti) du langai ir priešgaisrinis išėjimas. Virš pagrindinių centrinio įėjimo durų, pagal pirminį techninį projektą atkurtas langas.

Vyskupų rūmų pastato projekto priežiūrą vykdė UAB „Architekto studija“.

Vyskupų rūmų pastato tvarkybos darbų techninę priežiūrą vykdė BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“.

### **3. Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso statiniai;**

2018-09-07 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti „Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, vienuolyno namo fasadų tvarkybos darbus“. Sutarties vertė - 264480,19 Eur. Darbų atlikimo terminas 20 mėnesių (iki 2020-05-06).

**2019 m. lapkričio 13 d. atlikti visi fasadų tvarkybos darbų projekte** (remontas, restauravimas) numatyti darbai.

Planuojama Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos patalpas padaryti labiau prieinamas lankytojams.